





SV Blau-Weiß Bochum von 1896 e. V.

Stand der Bauarbeiten zur Traglufthalle



Im Parkbad Wiesental
Schwimmverein Blau-Weiß Bochum
Am Wiesengrund 18
Bochum



Fakten zum Bau

- Mit den Bauarbeiten wurde unmittelbar nach der außerordentlichen Jahreshauptversammlung begonnen.
- Die Klage des Nachbarn hatte bislang keine Auswirkungen auf die Bauarbeiten.
- Ein Teil der Fördermittel wurde bereits ausgezahlt.
- Der Eigenanteil des Vereins wurde im Jahr 2012 aus Haushaltsmitteln -ohne Kreditaufnahme- bestritten.

Beginn der Arbeiten



Ausschachtungsarbeiten und Schalung



Abtransport des Aushubs



Schalung Fundament




Die erste Reihe ist fertig!



Feinarbeiten um eine Verbindung zwischen Betondecke und Fundament herzustellen





Betonarbeiten 2012

- Erster Termin: 16.11.2012
- Die Betonarbeiten wurden in zwei Etappen durchgeführt.
- Zuerst vom Standort am Kinderbecken aus mit Verlängerungsschläuchen

Betonpumpe und Betonmischer




Pumpschlauch rund um das Becken gelegt



Fertige Fundamente – eine Hälfte ist geschafft





Nebenarbeiten

Um das Fundament ausheben zu können

- Demontage der Duschbecken
- Demontage der Flutlichtmasten an der Wiesenseite

Aufbau des Autokrans



Befestigung des Masten am Kran



Trennarbeit




Flutlichtmasten können fliegen



Duschbecken auch





Ungeplante Arbeiten - Baustraße


- Das Einbringen des Betons stellte sich beim ersten Termin als problematisch dar
- Eine provisorische Straße vom oberen Tor bis zum Parkplatz musste erstellt werden
- Nur so waren die weiteren Betonarbeiten zu bewältigen

Verlängerung der Baustraße



Baggerarbeiten auf der Wiesenseite





Betonarbeiten 2013

- Zweiter Termin: 05.03.2013
- Die Betonpumpe konnte bis zum Eingang fahren
- Betonarbeiten verliefen deutlich besser

Pumpe und Betonwagen in Position




Nachschub ist auf dem Weg




Vorbereitete Bodenplatte für die Technik





Folgen der ungeplanten Straße

- Schotter muss wieder entfernt werden
- Mutterboden muss wieder aufgebracht werden
- Darüber wird Rollrasen gelegt



Aktueller Stand der Arbeiten

- An der Umkleideseite wurde mit dem Setzen der Entwässerungsrinne und den Pflasterarbeiten begonnen
- Die Betonanker für die Hallenbefestigung werden eingebracht

Bohrarbeiten - alle 40 cm ein Loch



Setzen der Entwässerungsrinne im Schnee



Innenarbeiten



Einbau einer
Tür zwischen
Sauna und
Schwimm-
meisterraum zur
Schaffung eines
Fluchtwegs.

(Brandschutz-
konzept)

Impressionen der Umbauarbeiten



Winterwelten



Winterwelten




Winterwelten



Maßarbeit



Maßarbeit



Maßarbeit mal anders



„Nein er wurde nicht einbetoniert!“








Ende

Danke für Ihre
Aufmerksamkeit





Nachtrag - Wichtiger Termin

- Saisoneneröffnung für das Freibad

ist der 01. Mai 2013